

排出削減実績報告書

排出削減事業の名称：

木質バイオマスボイラの新設プロジェクト

排出削減事業者名：阿賀町

排出削減事業共同実施者名：株式会社F Tカーボン

その他関連事業者名：

1 排出削減事業者の情報

排出削減事業者	
会社名	阿賀町
排出削減事業を実施する事業所	
事業所名	阿賀町立津川小学校
住所	新潟県東蒲原郡阿賀町津川 3234 番地
排出削減事業共同実施者（国内クレジット保有予定者）	
排出削減事業共同実施者名	株式会社 F T カーボン

2 排出削減活動の概要

2.1 排出削減事業の名称

木質バイオマスボイラの新設プロジェクト

2.2 排出削減事業の目的

木質バイオマスボイラ 1 台を新設する。木質バイオマスを利用することによって、A 重油を利用する場合に比べて CO2 排出量を削減する。

2.3 温室効果ガス排出量の削減方法

木質バイオマスはカーボンニュートラルが適用され、CO2 を実質的に排出しないものとみなされるため、新設ボイラの燃料として A 重油を利用する場合に比べて、CO2 排出量を大幅に削減する。

2.4 国内クレジット認証要件の確認

排出削減量は承認排出削減計画に従って当該計画を実施した結果生じたものか	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
排出削減量は承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されているか	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ

2.5 承認排出削減事業計画からの変更項目

排出削減事業共同実施者を丸紅株式会社から株式会社 F T カーボンに変更。

3 排出削減活動期間

3.1 プロジェクト開始日

2009年 11月 9日

3.2 モニタリング対象期間

(本報告における実績報告期間)

2012年 12月 1日 ～ 2013年 3月 31日

4 温室効果ガス排出削減量

4.1 採用した排出削減方法論の情報

方法論番号	方法論名称
001-A	ボイラーの新設

4.2 活動量

4.2.1 活動量・原単位

活動量・原単位は採用しない。

4.2.2 活動量の採用根拠

活動量は採用しない。

4.3 事業の範囲 (バウンダリー)

バイオマスボイラー及びボイラーから暖房の供給を受ける設備

5 モニタリング対象指標

項目	定義	単位	実績値	モニタリング方法・ 根拠資料	(モニタリング方法に変更 ある場合) 変更理由
$F_{\text{fuel,PJ}}$	木質バイオマス使用量	t	30	ペレット供給会社の請求書	変更なし
$HV_{\text{fuel,PJ}}$	木質バイオマスの単位 発熱量	GJ/t	19.1 (到着ベース、高位発熱量)	分析報告書	変更なし
ε_{PJ}	新設バイオマスボイラ 効率	%	81.3 (高位発熱量)	カタログ値	変更なし
$CF_{\text{fuel,BL}}$	A 重油の単位発熱量あた りの炭素排出係数	tC/GJ	0.01890	国内クレジット制度のデフォルト値	変更なし

6 排出削減量の計算

6.1 事業実施後排出量

活動量	単位発熱量	排出係数	CO2 排出量
EM _{PJ}			0.0 (t-CO ₂)

6.2 ベースライン排出量

活動量	単位発熱量	排出係数	CO2 排出量
30 (t)	19.1 (GJ/t)	0.01890 (tC/GJ)	
81.3 (%)			
76.0 (%)			
EM _{BL}			42.5 (t-CO ₂)

6.3 リークージ排出量

活動量	単位発熱量	排出係数	CO2 排出量
			0
LE			0

6.4 温室効果ガス排出削減量

項目	記号	
ベースライン排出量 (7.2)	EM _{BL}	42.5
事業実施後排出量 (7.1)	EM _{PJ}	0.0
リークージ排出量 (7.3)	LE	0
温室効果ガス排出削減量	ER	42

7 省エネルギー量

本事業は、再生可能エネルギーを利用するプロジェクトのため、省エネルギー量はない。

原油換算 (kl)	
ベースライン (①)	ベースライン-実績 (①-②)
実績 (②)	

8 再生可能エネルギー利用量

モニタリング期間 (2012年12月1日 ~ 2013年3月31日)			
エネルギー使用量 (実績)		熱量換算 (GJ) (実績)	原油換算(kL) (実績)
単位			
t	30 t	573 GJ	14.8 kL
バイオマス利用量			